



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **328/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

3. ΕΓΚΡΙΣΗ 5^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Τ.Κ. ΑΓΡΑ».

Σήμερα Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 31327/22-12-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος,
4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 31090/20-12-2017 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

Τίτλος έργου:	«Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Αγρα».
Αριθ, μελέτης:	50 / 2014

Συνολική Πίστωση Έργου:	1.000.000,00 €
-------------------------	-----------------------

Φορέας Χρηματοδότησης / Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης:	Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
Απόφαση Ο.Ε.-Καθορ. Όρων Δημοπρασίας:	45/2015
Ημερομηνία Δημοπράτησης:	24/3/2015
Απόφαση Ο.Ε.-Επικύρωσης Πρακτικών Δημοπρασίας:	60 / 2015
Ανάδοχος Έργου:	Κ/ΕΙΑΣ «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε. – ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
Ημερομηνία Ανάθεσης (Συμφων/κού):	8 - 6 - 2015
Ποσό αρχικής Σύμβασης (με ΦΠΑ 23%):	500.595,71 €
Αρχική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:	Έξι (6) ΜΗΝΕΣ 8 / 12 / 2015
1^η Παράταση περαιώσης εργασιών:	Αρ. απόφασης Ο.Ε. 265/2015, παράταση μέχρι και 31/12/2015
2^η Παράταση περαιώσης εργασιών:	Αρ. απόφασης Ο.Ε. 8/2016, παράταση μέχρι και 31/8/2016
3^η Παράταση περαιώσης εργασιών:	Αρ. απόφασης Ο.Ε. 220/2016, παράταση μέχρι και 31/8/2017
4^η Παράταση περαιώσης εργασιών:	Αρ. απόφασης Ο.Ε. 203/2017, παράταση μέχρι και 31/12/2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υποβληθείσα αίτηση με αρ. πρωτ. 28484/29-11-2017, από τον ανάδοχο του έργου: «**Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα**», για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσης των εργασιών λόγω δυσχερών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες).

Καθώς και μετά την με αρ. Πρωτ. 13844/19-12-2017 απόφαση, της διαχειριστικής αρχής του Υ.Α.Α.&Τ. που προενέκρινε την 3^η τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (5^η παράταση εργασιών) μέχρι τις **15/02/2018**

Εισηγούμαστε

την προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (χορήγηση 5^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσης) του έργου «**Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα**», σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, «με αναθεώρηση», μέχρι και τις **15/02/2018**, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 31090/20-12-2017 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ.& Π., την αριθ. πρωτ. 28484/29-11-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 46 & 48 του Ν.3669/08 «Περί κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση της 5^{ης} παράτασης, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα**», με αναθεώρηση, μέχρι και τις **15/2/2018**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 328/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29.12.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Ιωάννη Καντούτση.

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημ. Ταπαζίδη.