

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 8/2024

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**6. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ - ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Σήμερα 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 786/19.1.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 20 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

|   |                                     |    |                           |
|---|-------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος)         | 11 | Λαζάρου Ελένη             |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)     | 12 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 13 | Μπιτέρνας Μιχαήλ          |
| 4 | Αγγέλου Μαρία - Ζωή                 | 14 | Μπόγια Μελπομένη          |
| 5 | Αποστόλου Θεόδωρος                  | 15 | Νίκου Τρύφων              |

|    |                              |    |                         |
|----|------------------------------|----|-------------------------|
| 6  | Γκιούρος Φίλιππος            | 16 | Νουσηκύρου Αλκιβιάδης   |
| 7  | Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή | 17 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 8  | Θωμάς Ευάγγελος              | 18 | Σαμλίδης Μιχαήλ         |
| 9  | Καραμάνη Δήμητρα             | 19 | Τόσης Ηλίας             |
| 10 | Κυρμιζογλου Αντώνιος         | 20 | Τσακίρης Ιωάννης        |

### ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

#### αν και κλήθηκαν νόμιμα

|   |                               |   |                     |
|---|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία | 4 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 2 | Καραπατσούδη Ελένη            | 5 | Τρυσιάνης Ευάγγελος |
| 3 | Μούκας Σωτήριος               |   |                     |

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτήριος Μούκας προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχαν οι:

α. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας

β. Άρνισσας κα Ελένη Μπόγια – Παπατραϊανού, η οποία προσήλθε μετά τη συζήτηση του 15<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

γ. Ριζαρίου κ. Ευθυμία Λυκίδου

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Βρυτών κ. Χρήστος Παπαδόπουλος

β. Περαιάς κ. Δημήτριος Ναλμπάντης

γ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας

δ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 15747/16.1.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ.: Η, με αριθ. 15747/12.12.2023 εμπρόθεσμη αίτηση του Προμηθευτή

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 206 (παρ. 1 και 4), όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021
4. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της προμήθειας
5. Το, με αριθ. 6922/27.05.2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) της προμήθειας του θέματος ποσού 577.200,10€
6. Την αριθ. 355/12.12.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28.01.2022.
7. Την αριθ. 19/15.02.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 28.04.2022.
8. Την αριθ. 95/12.05.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 30.06.2022.
9. Την, με αριθ. 6843/26.05.2023 αίτηση του Προμηθευτή για μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας, ήτοι έως τις 28.08.2023, προκειμένου να τοποθετηθεί ορθά και έντεχνα το ταρτάν
10. Το, με αριθ. 6843/23.06.2023 έγγραφό μας προς τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας
11. Την, με αριθ. τ.τ. 6843/04.07.2023 διατύπωση απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας επί του θέματος

12. Την αριθ. 154/14.07.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 28.08.2023.

13. Την αριθ. 225/19.09.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 11.10.2023.

14. Την αριθ. 236/23.10.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 27.11.2023.

15. Το, από 23.11.2023 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υλικών για το 75% της συνολικής ποσότητας του ταρτάν, επειδή από την επί τόπου επίσκεψη στο χώρο διαπιστώθηκε ότι, στις συναρμογές με το υπόλοιπο πρόσφατα ασφαλτοστρωμένο τμήμα του γηπέδου, η τοποθέτηση ταρτάν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, λόγω ανόδου πτητικών ενώσεων της ασφάλτου από το πρόσφατα ασφαλτοστρωμένο τμήμα στην περιοχή των σκαμμάτων

16. Την αριθ. 276/04.12.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 22.12.2023.

17. Την, με αριθ. 15747/12.12.2023 αίτηση του Προμηθευτή, όπου αιτείται τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας.

18. Το γεγονός ότι η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΕΠΑ 2021 – 2025 του ΥΠΕΣ (ως μεταφερόμενο έργο από το ΠΔΕ με κωδικό ΟΠΣ 5200071 στο ΕΠΑ) και η μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας αποτελεί απρόβλεπτη ανάγκη και πρέπει να συζητηθεί το συντομότερο δυνατό και επειδή:

1. Με το από 23.11.2023 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υλικών πιστοποιήθηκε η παραλαβή του 75% της προμήθειας (ήτοι 5.625 τ.μ. από το σύνολο των 7.500τ.μ. που απαιτείται να τοποθετηθούν)

2. Σύμφωνα με την αριθ. 15747/16.12.2023 αίτηση του Προμηθευτή και (μεταγενέστερο) σχετικό έγγραφο της εταιρίας κατασκευής αθλητικών δαπέδων KDF, για την έντευξη τοποθέτηση των υλικών απαιτείται θερμοκρασία άνω των 10 οC και υγρασία περιβάλλοντος κάτω από 70%, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά τους χειμερινούς μήνες (και ειδικότερα κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο).

3. Εφόσον ισχύουν οι ισχυρισμοί του προμηθευτή, η παραλαβή του υπόλοιπου 25% του ταρτάν του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς

η χαμηλή θερμοκρασία (και αντίστοιχα η υψηλή υγρασία) θα επιφέρει προβλήματα στην έντεχνη διάστρωση του ταρτάν, καταστρέφοντας τα υλικά.

Υπό τις ανωτέρω παρατηρήσεις, συμπεραίνεται ότι υπάρχει ανωτέρα βία για τη μετάθεση του χρόνου τοποθέτησης των υλικών του τμήματος 1 της προμήθειας (δηλ. την ολοκλήρωση της παράδοσης) σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα (μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021). Για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης δεν ευθύνεται ο προμηθευτής, καθώς για την έντεχνη κατασκευή του ανοιχτού γηπέδου είναι υποχρεωτικό οι συνθήκες τοποθέτησης να είναι υπό θερμοκρασία άνω των 10 οC και υγρασία περιβάλλοντος κάτω από 70%.

Η ανωτέρα βία στην παρούσα προμήθεια τεκμαίρεται καθώς, η επίκληση των δυσμενών συνθηκών για την εκτέλεση της προμήθειας, μπορεί να θεωρηθεί γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας του οποίου εμποδίζεται ο προμηθευτής να τηρήσει νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση ακόμα και αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.

Μετά από τα ανωτέρω, ως επιτροπή παραλαβής της εν λόγω προμήθειας:

Εισηγούμαστε

τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 22/02/2024.».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθ. πρωτ. 15747/12.12.2023 αίτηση του Προμηθευτή, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 22/02/2024.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 8/2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      | ΤΑ ΜΕΛΗ  |
| ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ         | Αγγέλου Μαρία – Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου – |
| <b>Ακριβές απόσπασμα</b> | Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος,  |
| <b>Έδεσσα 6.2.2024</b>   | Καραμάνη Δήμητρα. Κυρμίζογλου Αντώνιος, Λαζάρου  |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      | Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος  |
|                          | Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια   |
|                          | Μελπομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης,  |
|                          | Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Παπαχριστοδούλου Βασιλικ  |
| ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ         | Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τσακίρης Ιωάννης,  |

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανηλίδη

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά