

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **96/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 2^{ης} ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ»

Σήμερα Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5297/19.4.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 18 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 10 | Λαζάρου Ελένη |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 11 | Μούκας Σωτήριος |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 12 | Μπιτέρνας Μιχαήλ |
| 4 | Αγγέλου Μαρία - Ζωή | 13 | Μπόγια Μελπομένη |

5	Αποστόλου Θεόδωρος	14	Νίκου Τρύφων
6	Θωμάς Ευάγγελος	15	Σαμλίδης Μιχαήλ
7	Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία	16	Τόσης Ηλίας
8	Καραμάνη Δήμητρα	17	Τρουπιάνης Ευάγγελος
9	Κυρμίζογλου Αντώνιος	18	Τσακίρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Γκιούρος Φίλιππος	5	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή	6	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
3	Καραπατσούδη Ελένη	7	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
4	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δ.Κ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου κ. Ιωάννης Καπετάντσης.

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Άρτισσας κα Ελένη Μπόγια, η οποία προσήλθε κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

γ. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 4808/12.4.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ.: 1) Την αριθ. πρωτ. 4808/11-04-2024 αίτηση της κα. Σοφίας Κ.

Γιαλαμά

Έχοντας υπόψη:

α) την αρ. 14672/21-11-2023 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας κοινότητας Ριζαρίου» (Αριθ. Μελ. 43/2017), με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 21-07-2024,

β) την αριθ. πρωτ. 4808/11-4-2024 αίτηση της αναδόχου εκτέλεσης του έργου κα. Σοφίας Κ. Γιαλαμά με την οποία αιτείται παράταση ενός μηνός και δεκαπέντε ημερών στην 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία,

δ) το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ"

ε) τα δελτία καιρού για τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο και Μάρτιο 2024 και επειδή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όπως αποτυπώνονται στα δελτία καιρού και τα ημερολόγια του έργου καθίσταται αναγκαία η μετατόπιση της, χωρίς ταυτόχρονη περαιτέρω επιμήκυνση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου

εισηγούμαστε

την χορήγηση παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των χωματουργικών εργασιών, κατά ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερών, του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας κοινότητας Ριζαρίου» (Αρ. Μελ. 47/2017).

Η επιμήκυνση του χρόνου της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Σαμλίδη προκειμένου να θέσει ερώτηση για το θέμα, την οποία απάντησε ο Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Θωμάς, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 4808/11.4.2024 αίτηση της αναδόχου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των χωματοουργικών εργασιών, κατά ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερών, του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας κοινότητας Ριζαρίου» (Αρ. Μελ. 47/2017).

Η επιμήκυνση του χρόνου της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 96/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα. Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη,

**Ακριβές απόσπασμα
Έδεσσα 8.5.2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μούκας Σωτήριος, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελοπομένη, Νίκου Τρύφων, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Μ. Σταματοπούλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά

