

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΜΑΪΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **97/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**6. ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Σήμερα Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 14.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5.903/8.5.2023 (Ορθή επανάληψη 9.5.2023) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 11 | Μούκας Σωτήριος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 12 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 4 | Δίου Αναστάσιος | 13 | Πασχάλης Αλέξανδρος |

5	Θωμάς Ευάγγελος	14	Ρυσάφης Αντώνιος
6	Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία	15	Σαμλίδης Μιχαήλ
7	Καραμάνη Δήμητρα	16	Τσεπκεντζής Ιωάννης
8	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	17	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
9	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος	18	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	6	Μουστάκας Γεώργιος
2	Δελής Αθανάσιος	7	Ξυλουργίδης Αντώνιος
3	Θεοδώρου Έλλη	8	Ταμβίσκου Ευτυχία
4	Καραπατσούδη Ελένη	9	Τζιάκος Δημήτριος
5	Κίτσου Ελένη		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Ελευθέριος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Πασχάλης, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας, συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχαν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, οι:

- α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
- β. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου, η οποία προσήλθε στη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο - 18^ο, 20^ο - 24^ο & 19^ο.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 4670/10.4.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

- «Σχετ.: α) Το, αριθ. 3479/17.03.2023, έγγραφό μας
- β) Η, από 17.03.2023, αίτηση του αναδόχου
- γ) Η, από 31.03.2023, υποβολή μελέτης του αναδόχου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α'/7-6-2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Την αριθ. 12130/27-10-2011 (ΦΕΚ2490/Β/4-11-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Έδεσσας».
3. Το άρθρο 184, παρ.3, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
4. Την αριθ. 14065/12-11-2021 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του οικονομικού φορέα με τίτλο: «1. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε και 2. ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.».
5. Την, αριθ. 306/07.11.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 30.12.2022
6. Την, αριθ. 21/15.02.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 31.03.2023
7. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

και επειδή:

Κατά την εκπόνηση της μελέτης, διαπιστώθηκε ότι η γεωτεχνική έρευνα – μελέτη (και συνεπώς η στατική μελέτη θεμελίωσης), δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς απαιτούνται συμπληρωματικές έρευνες για τη διασφάλιση του ορθού σχεδιασμού και την επιλογή του βέλτιστου συστήματος θεμελίωσης της γέφυρας.

Έκτοτε, ο Δήμος Έδεσσας, έχει αναθέσει με ξεχωριστή σύμβαση συμπληρωματική γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, η οποία έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τέσσερις (4) μήνες ήτοι (με υπογραφή σύμβασης στις 11.11.2022) έως τις 11.03.2023

Ωστόσο, η συγκεκριμένη συμπληρωματική μελέτη δεν έχει υποβληθεί και ο ανάδοχός της ζήτησε παράταση 40 ημερών λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες καθυστέρησαν την εκτέλεση των ερευνητικών γεωτρήσεων, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης τρυπανιού στα σημεία της εκτέλεσης των γεωτρήσεων με αποτέλεσμα να

μην έχουν ολοκληρωθεί οι εργαστηριακές δοκιμές, οι οποίες είναι καθοριστικές για το περιεχόμενο της μελέτης.

Ως εκ τούτου θεωρείται ότι η μελέτη «Μελέτη Γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας» εκπονείται απρόσκοπτα ωστόσο δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί έως την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών ερευνών. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μετατεθεί ο χρόνος της οριστικής υποβολής της μελέτης έως τις 02.05.2023.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος με τη (γ) σχετική αίτησή του, έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στις 31.03.2023 (αριθ. πρωτ. 4246) τη μελέτη του θέματος η οποία υπόκειται σε έλεγχο από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση της 3ης παράτασης του οριστικού χρόνου της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας», σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, έως την 02.05.2023, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω σκεπτικό, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 4670/10.4.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ. 27440/16.3.2023 αίτημα του αναδόχου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης του οριστικού χρόνου της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας», σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, έως την 02.05.2023, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω σκεπτικό, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο συμμετέχων Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 97/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δίου Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου- Ακριβές απόσπασμα Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Έδεσσα 26.5.2023 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών &
Πολεοδομίας και Αγροτικής ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη