

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΜΑΪΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **100/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

9. ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΖΗΜΝΑ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 14.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5.903/8.5.2023 (Ορθή επανάληψη 9.5.2023) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 11 | Μούκας Σωτήριος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 12 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 4 | Δίου Αναστάσιος | 13 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 5 | Θωμάς Ευάγγελος | 14 | Ρυσάφης Αντώνιος |

6	Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία	15	Σαμλίδης Μιχαήλ
7	Καραμάνη Δήμητρα	16	Τσεπκεντζής Ιωάννης
8	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	17	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
9	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος	18	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	6	Μουστάκας Γεώργιος
2	Δελής Αθανάσιος	7	Ξυλουργίδης Αντώνιος
3	Θεοδώρου Έλλη	8	Ταμβίσκου Ευτυχία
4	Καραπατσούδη Ελένη	9	Τζιάκος Δημήτριος
5	Κίτσου Ελένη		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Ελευθέριος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Πασχάλης, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας, συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν με τη διαδικασίας της τηλεδιάσκεψης, οι:

- α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
- β. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου, η οποία προσήλθε στη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο - 18^ο, 20^ο - 24^ο & 19^ο.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 5507/28.4.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- A) Την αριθ. 7253/3-6-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010684947) σύμβαση εκπόνησης της Στατικής μελέτης - κατηγορίας 8 της μελέτης «Μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας».
- B) Την αρ. 357/2022 (ΑΔΑΜ: 23SYMV011947033) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης έως την 3/1/2023.
- Γ) Την αρ. 15/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012039791) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης έως την 3/4/2023.
- Δ) Την Α.Π. 2745/2-3-2023 αίτηση του μελετητή Αθανασίου Βαλαβάνη για 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά 60 ημέρες συνολικά, δηλ. ως την 03-06-2023, λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης της αρχιτεκτονικής μελέτης που αποτελεί την βάση για τις επόμενες κατηγορίες μελετών, καθώς η ανάδοχος της αρχιτεκτονικής μελέτης ζήτησε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να μελετήσει και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της κατατεθείσας προκαταρκτικής μελέτης και να γίνουν ενδεχόμενες προσαρμογές
- Ε) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Εισηγούμαστε

την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Στατικής μελέτης - κατηγορίας 8 της μελέτης «Μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας» κατά 30 ημέρες συνολικά, δηλ. ως την 03-05-2023, λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης της αρχιτεκτονικής μελέτης που αποτελεί την βάση για τις επόμενες κατηγορίες μελετών, καθώς η ανάδοχος της αρχιτεκτονικής μελέτης ζήτησε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να μελετήσει και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της κατατεθείσας προκαταρκτικής μελέτης και να γίνουν ενδεχόμενες προσαρμογές, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ/τ.Α'/36/09.03.2021.».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 5507/28.4.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 2745/2.3.2023 αίτηση του μελετητή, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Στατικής μελέτης - κατηγορίας 8 της μελέτης «Μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας» κατά 30 ημέρες συνολικά, δηλ. ως την 03-05-2023, λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης της αρχιτεκτονικής μελέτης που αποτελεί την βάση για τις επόμενες κατηγορίες

μελετών, καθώς η ανάδοχος της αρχιτεκτονικής μελέτης ζήτησε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να μελετήσει και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της κατατεθείσας προκαταρκτικής μελέτης και να γίνουν ενδεχόμενες προσαρμογές, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ/τ.Α'/36/09.03.2021.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο συμμετέχων Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 100/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δίου Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 31.5.2023	Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη