



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **168/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΚΟΥ ΟΔΟΥ
18^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ»

Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 19.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11.361/6.6.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 11 | Κατσάρα – Βλάχου Μαρία |
| 2 | Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) | 12 | Πέtkος Χρήστος |
| 3 | Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου | 13 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 4 | Βερικούκης Χρήστος | 14 | Σαμλίδης Μιχαήλ |

5	Γιώγας Δημήτριος	15	Σόντρας Ιωάννης
6	Δασκάλου Χρήστος	16	Ταπαζίδης Δημήτριος
7	Δημητριάδης Βασίλειος	17	Τσιβόγλου Χρήστος
8	Δίου Αναστάσιος	18	Φουνταλής Μιχαήλ
9	Ζδρου Αικατερίνη	19	Χατζόγλου Ιωάννης
10	Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	5	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Κούκος Γεώργιος	6	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	7	Ταμβίσκου Ευτυχία
4	Μάρκου Διονύσιος	8	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος, για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 11.718/8.6.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 03/2012 Μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, προϋπολογισμού 4.400.000,00 ευρώ (Υποέργο 1 : 4.350.000,00 ευρώ) που αφορά το έργο «Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου & των μεταξύ τους συνδετήριων οδών».

2. Την αριθ.36526/27-12-2013 σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΚΟΥ, ΟΔΟΥ 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ»,
3. Την αριθ.19559/28-7-2015 Απόφαση Διακοπής Εργασιών
4. Την αριθ. 23718/8-9- 2015 Απόφαση Συνέχισης εργασιών
5. Την αριθ. 5/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση συμβατικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου & των μεταξύ τους συνδετήριων οδών» έως τις 25-2-2016
6. Την αριθ.63/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση συμβατικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου & των μεταξύ τους συνδετήριων οδών» έως τις 25-4-2016
7. Την από 22-4-2016 αίτηση της ανάδοχου «Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως τις 30-5-2016και τα αναφερόμενα σε αυτήν
8. Το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου στις 25-4-2016 καθώς στον τελευταίο (14^ο) Λογαριασμό για το έτος που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, υπάρχει υπόλοιπο εργασιών ποσού 91.381,58 € (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)
9. Το αριθ. 3691/02-12-2015 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), όπου αναφέρεται ότι οι πράξεις που δεν θα δηλωθούν ως ολοκληρωμένες και λειτουργικές μέχρι τις 31/12/2015 πρέπει να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν μέχρι τις 31/03/2017.
10. Την αριθ.944/23-5-2016 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), για παράταση της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών έως τις 30-5-2016.

Εισηγούμαστε

την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου & των μεταξύ τους συνδετήριων οδών» ως τις 30-5-2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη, προκειμένου να θέσει ερώτηση, η οποία απαντήθηκε από τον υπάλληλο της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Γεώργιο Γρεβενάρη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου & των μεταξύ τους συνδετήριων οδών» ως τις 30-5-2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 168/2016

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος,
Ακριβές απόσπασμα	Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης
Έδεσσα 14.6.2016	Βασιλείου, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Βλαδίκη Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,
	Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέtkος Χρήστος, Πισλίνας
	Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
	Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Χ. Πέtkο