

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **197/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

3. ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13950/26.9.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 19 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 11 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 12 | Μπιτέρνας Μιχαήλ |

3	Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας)	13	Μπόγια Μελομένη
4	Αγγέλου Μαρία - Ζωή	14	Νίκου Τρύφων
5	Γκιούρος Φίλιππος	15	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
6	Θωμάς Ευάγγελος	16	Σαμλίδης Μιχαήλ
7	Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία	17	Τόσης Ηλίας
8	Καραμάνη Δήμητρα	18	Τρυσιάνης Ευάγγελος
9	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	19	Τσακίρης Ιωάννης
10	Μούκας Σωτήριος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Αποστόλου Θεόδωρος	4	Κυρμίζογλου Αντώνιος
2	Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή	5	Λαζάρου Ελένη
3	Καραπατσούδη Ελένη	6	Παπαδόπουλος Ελευθέριος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Κυρμίζογλου και Ελένη Καραπατσούδη, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμητρα Καραμάνη και Μαρία - Ζωή Αγγέλου, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων) και η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φίλιππος Γκιούρος αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Άρνισσας κα Ελένη Μπόγια

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Αγίου Αθανασίου Ιωάννης Καπετάντσης

- β. Συμβουλίου Δ.Κ. Μεσημερίου κ. Ιωάννης Γιώρας
- γ. Συμβουλίου Δ.Κ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος
- δ. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας
- ε. Συμβουλίου Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου
- στ. Συμβουλίου Δ.Κ. Σωτήρας κ. Δημήτριος Αναστασιάδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 12577/4.9.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη :

- 1.** Την με αριθμ. **35/2017** (επικαιροποιημένη) μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας.
- 2.** Το γεγονός ότι υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους **2023** γραμμένη πίστωση **-159.863,32- €** για το έτος 2023 και **-99.676,68- €** για το έτος 2024, συνολικού ποσού **-259.540,00- €** με κωδ. αριθ. **02.64.7336.101** για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
- 3.** Την υπ' αριθμ. **9056/12-07-2023** σύμβαση εκτέλεσης του έργου, με προθεσμία περαίωσης την **11-04-2024**.
- 4.** Την αριθ. **04/24-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014236368, ΑΔΑ: ΨΕΤ8ΩΡΠ-422)** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας έγκρισης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι και την **08-06-2024**.
- 5.** Την αριθ. **128/28-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015216854, ΑΔΑ: Ψ6ΘΥΩΡΠ-ΗΝΔ)** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας έγκρισης 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι και την **30-08-2024**.
- 6.** Την με αριθ. πρωτ. **12212/27-08-2024** αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΤΕ.» για παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος.
- 7.** Το γεγονός ότι υπήρξαν τροποποιήσεις στην εφαρμογή των μελετών για λόγους ασφάλειας αλλά και λόγω των ιδιαίτερα έντονων καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2024.

8. Το Άρθρο 7 της ΕΣΥ όπως προβλέπονται οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την **30-10-2024**, εξαιτίας των αναφερόμενων στο αίτημα του αναδόχου προβλημάτων εκτέλεσης εργασιών, με τις κάτωθι προϋποθέσεις :

1. Έως τις 10/09/2024 να έχουν αποπερατωθεί όλες οι εργασίες που προβλέπονται, ώστε η χρήση της αυλής να είναι ασφαλής για τους μαθητές και τους δασκάλους
2. Έως τις 30-10-2024 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπολειπόμενες εργασίες (επίστρωση αντιολισθητικού δαπέδου, φύτευση, βαψίματα, μερεμέτια), εκτελούμενες μόνο τα σαββατοκύριακα ώστε να μην υπάρχει όχληση στη λειτουργία των σχολείων».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Κυρμιζογλου προκειμένου να θέσει ερώτηση για το θέμα, την οποία απάντησε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθμ. 12212/27.8.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΕΣΥ

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή του κοινού προαυλίου χώρου του σχολείου Ειδικής Αγωγής, του 3ου Δημοτικού και του Εργαστήριου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας του δήμου Έδεσσας» έως την 30.10.2024, εξαιτίας των αναφερόμενων στο αίτημα του αναδόχου προβλημάτων εκτέλεσης εργασιών, με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Έως τις 10.09.2024 να έχουν αποπερατωθεί όλες οι εργασίες που προβλέπονται, ώστε η χρήση της αυλής να είναι ασφαλής για τους μαθητές και τους δασκάλους
2. Έως τις 30.10.2024 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπολειπόμενες εργασίες (επίστρωση αντιολισθητικού δαπέδου, φύτευση, βαψίματα, μερεμέτια), εκτελούμενες μόνο τα σαββατοκύριακα ώστε να μην υπάρχει όχληση στη λειτουργία των σχολείων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αργύριος Μπόγιας, Ευάγγελος Τρυσιάνης, Αντώνιος Κυρμιζογλου και Ηλίας Τόσης, δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία (παρών).

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 196/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου - Βλαδίκα
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 21.10.2024	Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα. Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Ε. Αντωνιάδου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά