

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **225/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Σήμερα Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19.816/8.9.2017 (Ορθή επανάληψη 11.9.2017) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	13	Μάρκου Διονύσιος
2	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	14	Πέtkος Χρήστος
3	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	15	Ρυσάφης Αντώνιος
4	Βερικούκης Χρήστος	16	Σαμλίδης Μιχαήλ
5	Γιώγας Δημήτριος	17	Σόντρας Ιωάννης
6	Δασκάλου Χρήστος	18	Ταμβίσκου Ευτυχία

7	Δημητριάδης Βασίλειος	19	Ταπαζίδης Δημήτριος
8	Δίου Αναστάσιος	20	Τσιβόγλου Χρήστος
9	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	21	Φουνταλής Μιχαήλ
10	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	22	Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
11	Κούκος Γεώργιος	23	Χατζόγλου Ιωάννης
12	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα	3	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Ζδρου Αικατερίνη	4	Πασχάλης Αλέξανδρος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός αν και προσκλήθηκε νόμιμα για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας αν και προσκλήθηκε νόμιμα για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 17.595/14.8.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου:	«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».
Αριθ, μελέτης:	36 / 2016

Ανάδοχος Έργου:	« Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. »
Ημερομηνία Ανάθεσης (Συμφων/κού):	21 /12/ 2016
Ποσό Σύμβασης (με ΦΠΑ):	84.873,56 €
Αρχική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:	Έξι (6) ΜΗΝΕΣ 21 / 06 / 2017
1 ^η Παράταση περαίωσης εργασιών:	Αρ. απόφασης Δ.Σ. 153/2017, παράταση μέχρι και 21/09/2017

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Μετά την υποβληθείσα αίτηση με αρ. πρωτ. 17595/11-08-2017, από τον ανάδοχο του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», για χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών για την αποπεράτωση του έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιάσεις του αναδόχου σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ καθώς και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνονται συμβατικές και νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και θα υλοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους του Νοσοκομείου,

Εισηγούμαστε

την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι τις 21/12/2017, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος».

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 19.634/6.9.2017 εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία έχει ως εξής:

«Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», λαμβάνοντας υπόψη :

α) την από 7/7/2016 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του «Γενικού Νοσοκομείου Νομού Πέλλας» και του «Δήμου Έδεσσας»

β) το από 21/12/2016 συμφωνητικό του ανωτέρου έργου

γ) την αρ. 153/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, σχετικά με την 1^η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι και τις 21/09/2017

γ) την από 11-08-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου και

δ) την αρ. 17595/14-8-2017 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ε. & Πολεοδομίας

Εισηγείται

την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι τις 21/12/2017».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. πρωτ. 17.595/11.8.2017 αίτηση του αναδόχου, την αριθμ. 153/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του έργου «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης Νοσοκομείου Έδεσσας», κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι τις 21.12.2017, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής μειοψηφεί με την παραπάνω απόφαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 225/2017

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 20.9.2017	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Μάρκου Διονύσιος, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πέtkος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Ι. Καντούση

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Δ. Ταπαζίδα