

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **241/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**1. ΕΓΚΡΙΣΗ 6^{ης} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»**

Σήμερα Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17070/21.11.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 16 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1 Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 9 Μουράτογλου Ιωάννης |
| 2 Θωμάς Ευάγγελος | 10 Μπόγια Μελοπομένη |
| 3 Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία | 11 Νίκου Τρύφων |
| 4 Καραμάνη Δήμητρα | 12 Νουσηκύρου Αλκιβιάδης |
| 5 Κυρμίζογλου Αντώνιος | 13 Σαμλίδης Μιχαήλ |

6	Λαζάρου Ελένη	14	Τόσης Ηλίας
7	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	15	Τρυσιάνης Ευάγγελος
8	Μούκας Σωτήριος	16	Τσακίρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)	6	Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή
2	Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας)	7	Καραπατσούδη Ελένη
3	Αγγέλου Μαρία - Ζωή	8	Μπιτέρνας Μιχαήλ
4	Αποστόλου Θεόδωρος	9	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
5	Γκιούρος Φίλιππος		

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Βασιλική Παπαχριστοδούλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Μπιτέρνας, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Αγίου Αθανασίου Ιωάννης Καπετάντσης, ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο

β. Άρτισσας κα Ελένη Μπόγια

γ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

γ. Συμβουλίου Δ.Κ. Σωτήρας κ. Δημήτριος Αναστασιάδης, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Υστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 15668/30.10.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016.
2. Την Α.Π. 14834/14-11-2022 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, με συμβατική προθεσμία περαίωσης 6 μηνών δηλ. την 14/05/2023.
3. Την αρ. 94/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012884634) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 1^{ης} παράτασης έως την 14/9/2023.
4. Την αρ. 227/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013465993) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 2^{ης} παράτασης έως την 14/12/2023.
5. Την αρ. 305/2023 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014120767) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 3^{ης} παράτασης έως την 14/5/2024
6. Την αρ. 115/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014906999) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 4^{ης} παράτασης έως την 1/9/2024
7. Την αρ. 198/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015648887) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 5^{ης} παράτασης έως την 1/11/2024
8. Την Α.Π. 15343/22-10-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση 242 (διακοσίων σαράντα δύο) ημερών.
9. Την από 24-10-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας προς το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για χορήγηση 6^{ης} παράτασης 242 (διακοσίων σαράντα δύο) ημερών δηλ. έως την 30/6/2025.
10. Την σύμφωνη γνώμη για την έγκριση χορήγησης 6^{ης} παράτασης 242 (διακοσίων σαράντα δύο) ημερών δηλ. έως την 30/6/2025 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης 6^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147

του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση» 242 (διακοσίων σαράντα δύο) ημερών δηλ. έως την 30/6/2025, διότι

α) είναι υπό έγκριση ο 3^{ος} ΑΠΕ στον οποίο περιλαμβάνονται συμπληρωματικές εργασίες και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016

β) Οι καιρικές συνθήκες στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, λόγω της υψομετρικής θέσης που κυμαίνεται από 1850μ έως 1200μ, ήδη εμποδίζουν την εκτέλεση εργασιών στο οδόστρωμα, ενόψει δε των επερχόμενων χειμερινών μηνών οι συνθήκες θα είναι απαγορευτικές.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Μουράτογλου, προκειμένου να εκφράσει την άποψή του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 15343/22.10.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 6ης παράταξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση» 242 (διακοσίων σαράντα δύο) ημερών δηλ. έως την 30/6/2025, διότι

α) είναι υπό έγκριση ο 3ος ΑΠΕ στον οποίο περιλαμβάνονται συμπληρωματικές εργασίες και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016

β) οι καιρικές συνθήκες στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, λόγω της υψομετρικής θέσης που κυμαίνεται από 1850μ έως 1200μ, ήδη εμποδίζουν την εκτέλεση εργασιών στο οδόστρωμα, ενόψει δε των επερχόμενων χειμερινών μηνών οι συνθήκες θα είναι απαγορευτικές.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 241/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου – ΒλαδίκΑ Αναστασία,
Καραμάνη Δήμητρα. Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμίζογλου

Ακριβές απόσπασμα

Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Λαμπρόπουλος

Έδεσσα 27.11.2024

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων,
Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαχριστοδούλου Βασιλική,
Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος,
Τσακίρης Ιωάννης,

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Χ. Ασημακοπούλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά