

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **264/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**1. ΕΓΚΡΙΣΗ 4^{ης} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Σήμερα Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18405/12.12.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1 Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 12 Λαζάρου Ελένη |
| 2 Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 13 Μούκας Σωτήριος |
| 3 Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 14 Μπιτέρνας Μιχαήλ |
| 4 Αγγέλου Μαρία - Ζωή | 15 Μπόγια Μελπομένη |
| 5 Αποστόλου Θεόδωρος | 16 Νίκου Τρύφων |

6	Γκιούρος Φίλιππος	17	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
7	Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή	18	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
8	Θωμάς Ευάγγελος	19	Σαμλίδης Μιχαήλ
9	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	20	Τόσης Ηλίας
10	Καραμάνη Δήμητρα	21	Τρυσιάνης Ευάγγελος
11	Κυρμίζογλου Αντώνιος	22	Τσακίρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Καραπατσούδη Ελένη	3	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας για το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορά την κοινότητά του, όμως δεν συμμετείχε.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

- α. Συμβουλίου Δ.Κ. Άρνισσας κα Ελένη Μπόγια
- β. Συμβουλίου Δ.Κ. Μεσημερίου κ. Ιωάννης Γιώρας
- γ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος
- δ. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας
- ε. Συμβουλίου Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου
- στ. Συμβουλίου Δ.Κ. Σωτήρας κ. Δημήτριος Αναστασιάδης.
- ζ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 18300/12.12.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας
4. Το, με αριθ. 11184/01-09-2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος ποσού 591.021,87€
5. Την αριθ. 226/19.09.2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες
6. Την αριθ. 310/18.12.2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο
7. Την αριθ. 71/26.03.2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες
8. Την, αριθ. 1045/23.03.2024 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»)
9. Την αριθ. 126/28.06.2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες
10. Την αριθ. 3873/02-10-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. για ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Στήριξη της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία» με Κωδικό ΟΠΣ 6017615
11. Την αριθ. 4681/15-11-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. για τροποποίηση της ένταξης του έργου
12. Την, με αριθ. 17545/29.11.2024 αίτηση του Αναδόχου για εξάμηνη (6 μήνες) παράταση εκτέλεσης του έργου, ήτοι έως 01.06.2025, λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν
13. Το, αριθ. 17545/29.11.2024, έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκε η προέγκριση 3μηνης παράτασης για το έργο του θέματος
14. Την, με αριθ. 5087/11.12.2024 προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 6017615 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» της ΠΚΜ
15. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει υπογραφεί η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών, λόγω της μετάβασης από το ΕΣΠΑ 2014 – 2021 και ένταξης στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027

και επειδή:

- Μετά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 6017615, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος αξίας πρόκειται να υπογραφεί – ενεργοποιηθεί άμεσα, καθώς στις 15.11.2024 εγκρίθηκε η επιπλέον χρηματοδότηση του έργου με τη μεταφορά του στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027 για διαχειριστικούς λόγους.
- Η υπηρεσία έλεγξε το αίτημα του αναδόχου και θεωρεί ότι επαρκώς αιτιολογημένη είναι μια τρίμηνη (3 μήνες) παράταση για το έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

Εισηγούμαστε

την τρίμηνη παράταση (3 μήνες) του έργου (4^η Παράταση) για το έργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 6017615, ήτοι έως 01.03.2025 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 17545/29.11.2024 αίτηση του αναδόχου, τη με αριθ. πρωτ. 5087/11.12.2024 προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση τρίμηνης παράτασης (4η Παράταση) του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 6017615, ήτοι έως 01.03.2025 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 264/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου -
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 27.12.2024	Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου - ΒλαδίκΑ Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα. Κυρμιζογλου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Μούκας Σωτήριος, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά