



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 135/2024

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

6. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ»

Σήμερα Τρίτη 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασε με μικτό τρόπο (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 8087/6.6.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος, 3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος, 4. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 5. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος 6. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος 7. Τρύφων Νίκου – Τακτ. Μέλος.	

Όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Το μέλος κ. Ηλίας Τόσης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 7219/27.5.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει (ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 132, 155 και 156)*
2. *Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει*
3. *Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α'/06.10.2023) που αφορά στον ορισμό και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής επιτροπής (τροποποίηση των άρθρων 74 και 74Α του Ν. 3852/2010 – Καλλικράτης).*
4. *Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας*
5. *Το, με αριθ. 14672/21-11-2023 συμφωνητικό – σύμβαση του εν λόγω έργου μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Έδεσσας και της «ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΛΑΜΑ», για ποσό 151.816,84 € πλέον ΦΠΑ (ήτοι 188.252,88€ με το ΦΠΑ)*
6. *Το περιεχόμενο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και την αντίστοιχη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας*

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Κοινότητας Ριζαρίου»

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό κι αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρ. 72, 73, 74 & 74^Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ' αριθ. 7219/27.5.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και την από 27.5.2024 αιτιολογική έκθεση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνεται ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Κοινότητας Ριζαρίου» ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποίησης ή αντικατάστασής της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 135/2024

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 13:50 μ.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φίλιππος Γκιούρος, Ηλίας Τόσης, Ευάγγελος Θωμάς,
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Τρύφων Νίκου Μιχαήλ
Σαμλίδης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδρα 2.7.2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Μ. Σταματοπούλου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο.
- Προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μ. Ρούσκα.
- Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών κ. Α. Νουσηκύρου.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας & Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 1ου ΑΠΕ		ΔΙΑΦΟΡΑ	
				ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες	μ3	1.650,00	2,22	3.663,00	3.855,00	8.558,10	4.895,10	
2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	μ3	55,00	1,05	57,75	55,00	57,75		
3	Σχετ ΟΙΚ 20.3.01	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις	μ3	1.600,00	5,00	8.000,00	3.812,50	19.062,50	11.062,50	
5	A-12 (NT)	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	μ3	0,00	28,02	0,00	7,50	210,15	210,15	
Άθροισμα ομάδας εργασιών						11.720,75		27.888,50	16.167,75	0,00
Αφαιρείται έκπτωση 34%						3.985,05		9.482,09	5.497,05	0,00
Δαπάνη ομάδας Α						7.735,70		18.406,41	10.670,71	0,00
ΟΜΑΔΑ Β΄: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
6	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπ.πάχους 0,10 μ.	μ2	12.500,00	1,48	18.500,00	12.500,00	18.500,00	0,00	0,00
7	Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 μ (ΠΤΠ Ο-155)	μ2	25.000,00	1,58	39.500,00	25.000,00	39.500,00	0,00	0,00
Άθροισμα ομάδας εργασιών						58.000,00		58.000,00	0,00	0,00
Αφαιρείται έκπτωση 35%						20.300,00		20.300,00	0,00	0,00
Δαπάνη ομάδας Β						37.700,00		37.700,00	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
8	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	μ2	11.500,00	1,20	13.800,00	11.500,00	13.800,00	0,00	0,00
9	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου	μ2	11.500,00	7,80	89.700,00	11.500,00	89.700,00	0,00	0,00
Άθροισμα ομάδας εργασιών						103.500,00		103.500,00	0,00	0,00
Αφαιρείται έκπτωση 36%						37.260,00		37.260,00	0,00	0,00
Δαπάνη ομάδας Γ						66.240,00		66.240,00	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ										
10	B-29.34	Σκυρόδεμα C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ			126,00	0,00	10,00	1.260,00	1.260,00	
11	B-29.4.2	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 κιβωτοειδών οχετών			133,00	0,00	4,00	532,00	532,00	
12	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων			1,15	0,00	360,00	414,00	414,00	
13	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων			1,15	0,00	180,00	207,00	207,00	
Άθροισμα ομάδας εργασιών						0,00		2.413,00	2.413,00	0,00
Αφαιρείται μέση έκπτωση 35,53%						0,00		857,34	857,34	0,00
Δαπάνη ομάδας Δ'						0,00		1.555,66	1.555,66	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ, & Δ						111.675,70		123.902,07	12.226,37	0,00
ΓΕ & ΟΕ 18%						20.101,63		22.302,37	2.200,75	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						131.777,32		146.204,44	14.427,12	0,00
Απρόβλεπτα						19.766,60		5.339,48		14.427,12
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ						151.543,92		151.543,92	14.427,12	14.427,12
Αναθεώρηση						272,91		272,91		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						151.816,83		151.816,83	14.427,12	14.427,12
ΦΠΑ 24%						36.436,04		36.436,04	3.462,51	3.462,51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ						188.252,87		188.252,87	17.889,63	17.889,63
							0,00		0,00	

Έδεσσα, -5 -2024
 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Έδεσσα, -5 -2024
 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Έδεσσα, -5 -2024
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΓΡ.-ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΟΣ
 ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

