

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **231/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ»**

Σήμερα Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13225/19.10.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 16 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	9	Μούκας Σωτήριος
2	Γιώγας Δημήτριος	10	Μουστάκας Γεώργιος
3	Δελής Αθανάσιος	11	Πασχάλης Αλέξανδρος
4	Θωμάς Ευάγγελος	12	Ρυσάφης Αντώνιος
5	Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία	13	Σαμλίδης Μιχαήλ
6	Καραμάνη Δήμητρα	14	Τσεπκεντζής Ιωάννης
7	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	15	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
8	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος	16	Χατζόγλου Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	7	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
2	Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)	8	Ξυλουργίδης Αντώνιος
3	Δίου Αναστάσιος	9	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
4	Θεοδώρου Έλλη	10	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Καραπατσούδη Ελένη	11	Τζιάκος Δημήτριος
6	Κίτσου Ελένη		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης και Αλέξανδρος Πασχάλης συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχε στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης από την έναρξη της συνεδρίασης έως τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε δια ζώσης έως το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και επανασυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν, οι:

1. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος συνδέθηκε ηλεκτρονικά κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
2. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου, η οποία συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης οι Πρόεδροι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ριζαρίου και Πλατάνης κ.κ. Ευθυμία Λυκίδου και Χρήστος Σπρίτας, αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 12494/29.9.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 9140/14-07-2023 αίτηση της «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει,

β) την αριθ. 4320/1482/Α3/28-06-2019 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης που αφορά την ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 - 2020» η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 6014/Β1/1234/15-10-2019 όμοια,

γ) την αριθ. πρωτ. 3280/06-06-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033834 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,

δ) την αριθ. πρωτ. 15454/23-11-2022 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων» (Αρ. Μελ. 07/2022), με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 23-07-2023,

ε) την αρ. πρωτ. 9140/14-07-2023 αίτηση της «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.» με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, δηλ. έως την 23-02-2024, εξαιτίας καθυστερήσεων τόσο στην αρχική εγκατάσταση του εργοταξίου, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, που οφείλονται στην αναμονή λήψης εγκρίσεων απαιτούμενων για την έναρξη των εργασιών του έργου, στα κλιματικά δεδομένα της περιοχής (έντονες βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες σε αντίστοιχες περιόδους) τα οποία κατέστησαν ανέφικτη την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, καθώς και προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών με αποτέλεσμα τη διακοπή αυτών ή/και την αλλαγή μετώπου εργασιών, όπως αυτά αναλυτικά διατυπώνονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου,

στ) την αριθ. πρωτ. 3800/07-04-2023 κοινοποίηση στον ανάδοχο των αποφάσεων έγκρισης που αφορούν τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των εκτελούμενων εργασιών στο εθνικό και το δημοτικό δίκτυο,

ζ) την αριθ. πρωτ. 7069/31-05-2023 κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στις οδούς Μοναστηρίου, Φιλίππου και Εγνατίας που είναι τμήματα της ΕΟ2 Θεσσαλονίκης - Έδεσσας - Φλώρινας, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου του θέματος,

η) τα στοιχεία που συνοδεύουν την αριθ. πρωτ. 9140/14-07-2023 αίτηση του αναδόχου, ήτοι την αιτιολογική έκθεση αυτού, τα μετεωρολογικό ιστορικό της περιοχής, την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ 37556/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΟ1465ΦΥΟ-ΚΝΔ) εγκύκλιο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα» και τέλος την φωτογραφική τεκμηρίωση των εκτελεσμένων εργασιών,

θ) την αρ. πρωτ. 5099/27-09-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ

εισηγούμαστε

την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά επτά (7) μήνες, δηλ. έως την **23-02-2024**, του έργου «**Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων**» (Αρ. Μελ. 07/2022), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αίτησης του αναδόχου, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 12494/29.9.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 9140/14.7.2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας. τη με αριθμ. πρωτ. 5099/27.9.2023 Προέγκριση τροποποίησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά επτά (7) μήνες, δηλ. έως την 23.02.2024, του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων» (Αρ. Μελ. 07/2022), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αίτησης του αναδόχου, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 231/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκη Αναστασία,
<b>Ακριβές απόσπασμα</b>	Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία,
<b>Έδεσσα 26.10.2023</b>	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
<b>ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ</b>	Χατζόγλου Ιωάννης,

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Ε. Αντωνιάδου

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Μ. Σαμλίδη

