



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **246/2017**

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ».**

Σήμερα Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 22143/29-9-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
3. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
5. Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επένδυση Λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Αγίας Φωτεινής».
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθ. 233/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την προμήθεια τερματικών συσκευών POS».
3. Σύνταξη σχεδίου 20^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 29-9-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό του εργολάβου ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., εκτελεσθέντων εργασιών προς παραλαβή του έργου «**ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ**» προϋπολογισμού 189.420,00€ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Οι υπογράφοντες:

- 1. Αναστάσιος Δίου**, Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος
- 2. Ασημακοπούλου Χριστίνα**, Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Υπ/λος της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ως μέλος
- 3. Καντούτσης Ιωάννης**, Π.Ε. Αρχ/κτων Μηχανικός Υπ/λος της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ως μέλος,

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπ' αιθμ. 222/13-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, μεταβήκαμε 28^η Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη, παρουσία και του εκπροσώπου του αναδόχου Αρβανίτη Δημητρίου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο. Έχοντας υπόψη την από 02-06-2017 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ**»,

παραλαμβάνουμε προσωρινά τις παρακάτω εργασίες :

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
	ΕΚΣΚΑΦΕΣ				
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	μ ³	2.870,94	Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Εβδομήντα & Ενενήντα Τέσσερα Εκατοστά
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	μ ³	3.015,00	Τρεις Χιλιάδες Δέκα Πέντε
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ	3.10.01.01	μ ³	300,00	Τριακόσια
4	Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με πλαστικό σωλήνα,	3.19.02.02	μ	53,98	Πενήντα Τρία & Ενενήντα

	μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε χαλαρούς οχηματισμούς χωρίς την προμήθεια σωλήνα, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ250mm				Οκτώ Εκατοστά
A/ A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	M. M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ Σ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
5	Καθαρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων από σπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας με χρήση αεροσυμπιεστών κτλ. συμβατικών μέσων.	4.01.01	μ ³	2,00	Δύο
	ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ				
6	Προμήθεια δανείων, Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E1 έως E4	A-18.1	μ ³	2.720,00	Δύο Χιλιάδες επτακόσια είκοσι
7	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	μ ³	3.250,00	Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Πενήντα
8	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	5.07	μ ³	16,44	Δέκα Έξι & Σαράντα Τέσσερα Εκατοστά
9	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5.03	μ ³	57,92	Πενήντα Επτά & Ενενήντα Δύο Εκατοστά
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων σε οποιαδήποτε απόσταση	2.01	μ ³	10,00	Δέκα
11	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής	3.16	μ ³	10,00	Δέκα
12	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	1NT1	μ ³	300,00	Τριακόσια
13	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών από κοκκώδη υλικά	1NT2	μ ³	187,00	Εκατόν Ογδόντα Επτά
	ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
	ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ				
14	Λιθορριπές προστασίας κοίτης πρανών με λίθους λατομείου	8.04.03	μ ³	40,00	Σαράντα
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
15	Συλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	9.01	μ ²	5,00	Πέντε
16	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυρ/τος κατασκευών από σκυρόδεμα C16/20	9.10.04	μ ³	15,00	Δέκα Πέντε
	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ				

17	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	9.26	χγρ	325,00	Τριακόσια Είκοσι Πέντε
	ΦΡΕΑΤΙΑ				
18	Τυπικά φρεάτια τροφοδοσίας δικτύου – ελέγχου διάτρησης για αγωγούς DN≤300mm, διαστάσεων 1,50μΧ1,50μ	9.32.01	τεμ	2,00	Δύο
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ				
19	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώσης ασφαλιτόπανου και τοιμεντοκονία προστασίας	B-37.2	μ ²	26,00	Είκοσι Έξι
	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ				
20	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	11.12	μ	305,00	Τριακόσια Πέντε
21	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	62.21	χγρ	100,00	Εκατό
	ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ				
	ΣΩΛΗΝΕΣ				
22	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10-10MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125mm/10atm	12.14.0 1.08	μ	113,64	Εκατόν Δέκα Τρία & Εξήντα Τέσσερα Εκατοστά
A/ A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	M. M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ Σ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
23	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες PE με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 250mm/16atm	12.14.0 1.53	μ	53,98	Πενήντα Τρία & Ενενήντα Οκτώ Εκατοστά
24	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ται, συστολές, πώματα, κτλ) από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη	12.17	χγρ	142,00	Εκατόν Σαράντα Δύο
25	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U, SDR 41, DN 200mm	1NT3	μ	112,00	Εκατόν Δώδεκα
	ΟΜΑΔΑ Δ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
26	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ 2.2	μ ²	4.295,00	Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Ενενήντα Πέντε
	ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΙΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΘΜΕΝΑ				
27	Στεγανοποίηση δεξαμεμών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυπροπυλενίου	14.04.0 3	μ ²	8.055,00	Οκτώ Χιλιάδες Πενήντα

	πάχους 1mm				Πέντε
28	Γεωύφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) μη υφαντό των 300gr/m ²	14.05.02	μ ²	8.884,00	Οκτώ Χιλιάδες Οκτακόσια Ογδόντα Τέσσερα

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο εργολαβίας:

Με την παρούσα εργολαβία πραγματοποιήθηκε η επένδυση της λιμνοδεξαμενής της Αγ. Φωτεινής προκειμένου να επιτευχθεί η στεγανοποίησή της.

2. Δημοπρατηση

Η Δημοπρασία έγινε στις 01/12/2015 και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 285/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

3. Σύμβαση – Εγκατάσταση

Την 28/12/2015 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 183.754,52 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας κ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και του κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., και δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη των εργασιών.

4. Προθεσμίες – Περαιώση

Σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της ΕΣΥ η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου ήταν η 31/12/2015 σύμφωνα με την Α.Π. 14771/12-10-2015 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης του ΥΠ.Α.Α.Τ. αλλά και την παράταση που έχει δοθεί. Εφόσον δόθηκε παράταση στο Π.Α.Α. 2007-2013 η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο πήρε 1^η παράταση μέχρι τις 30/06/2016 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10/14-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

Το έργο πήρε 2^η παράταση μέχρι τις 30/06/2017 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 153/28-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

Το έργο περαιώθηκε την 2/6/2017 όπως φαίνεται και από την εκδοθείσα βεβαίωση περαιώσης εργασιών στις 02/06/2017 του προϊσταμένου της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας.

5. Λογαριασμοί

Συντάχθηκαν οι κάτωθι λογαριασμοί:

No εντολής	Έτος	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Σύνολο από την αρχή
		Εργασιών	ΦΠΑ	Σύνολο	
1	2015	48.642,40	11.187,75	59.830,15	184.128,91
2	2016	24.059,07	5.774,18	29.833,25	
3	2017	76.181,86	18.283,65	94.465,51	

6. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

1^{ος} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού: 184.762,03 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) όπως εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας.

7. Ποσοτική Παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό, με σποραδικές καταμετρήσεις την Τελική επιμέτρηση βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. Ποιοτική Παραλαβή

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. Χρόνος Εγγύησης

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωσή του δηλ. την 02-09-2018.

10. Είδος Παραλαβής

Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο προσωρινά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 29-9-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «**Επένδυση Λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Αγίας Φωτεινής**», του οποίου ανάδοχος είναι η ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:10 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 246/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Χρήστος Πέtkος, Μιχάλης
Σαμλίδης, Γεώργιος Κούκος.

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 3.10.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε.
Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.