

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **261/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**4. ΕΓΚΡΙΣΗ 6<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑ -  
ΤΣΑΪΡ»**

Σήμερα Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17973/6.12.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 20 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |   |                                 |    |                           |
|---|---------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος)     | 11 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 12 | Μούκας Σωτήριος           |
| 3 | Αγγέλου Μαρία - Ζωή             | 13 | Μπιτέρνας Μιχαήλ          |
| 4 | Αποστόλου Θεόδωρος              | 14 | Μπόγια Μελοπομένη         |
| 5 | Γκιούρος Φίλιππος               | 15 | Νουσηκύρου Αλκιβιάδης     |
| 6 | Θωμάς Ευάγγελος                 | 16 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος   |

7	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	17	Σαμλίδης Μιχαήλ
8	Καραμάνη Δήμητρα	18	Τόσης Ηλίας
9	Κυρμίζογλου Αντώνιος	19	Τρυσιάνης Ευάγγελος
10	Λαζάρου Ελένη	20	Τσακίρης Ιωάννης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

#### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1	Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας)	4	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή	5	Νίκου Τρύφων
3	Καραπατσούδη Ελένη		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ελένη Καραπατσούδη και Βασιλική Παπαχριστοδούλου, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκентζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν το θέμα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 16171/23//11.1.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ. α) Το, αριθ. 14664/15.11.2024, έγγραφό μας  
:

β) Η, αριθ. 95/28.11.2024, γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου

#### Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α'/7.6.2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»,

- όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α'/06.10.2023) που αφορά στον ορισμό και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής επιτροπής (τροποποίηση των άρθρων 74 και 74Α του Ν. 3852/2010 – Καλλικράτης).
  4. Την αριθ. 12130/27.10.2011 (ΦΕΚ2490/Β/4.11.2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Έδεσσας».
  5. Το άρθρο 184, παρ.3, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
  6. Την αριθ. 17092/11.12.2020 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με τίτλο: «1. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. – 2. ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (πρώην Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.)».
  7. Την, αριθ. 203/11.07.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 30.09.2022
  8. Την, αριθ. 286/17.10.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 30.12.2022
  9. Την, αριθ. 22/15.02.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 31.03.2023
  10. Την, αριθ. 98/12.05.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 31.05.2023
  11. Την, αριθ. 73/10.04.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία παρελήφθη η γεωτεχνική έρευνα για την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ
  12. Την, αριθ. 181/26.08.2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 30.09.2024
  13. Την, αριθ. 309/25.11.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης
  14. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

και επειδή:

Μετά την αριθ. 181/26.08.2024 απόφαση ΔΣ και τη χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ», έως την 31.05.2023, ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα σε ηλεκτρονική μορφή την μελέτη εφαρμογής, η οποία σύμφωνα με τους επιβλέποντες μηχανικούς πληροί τις προϋποθέσεις μελέτης εφαρμογής.

Ωστόσο η μελέτη δεν μπορεί να υποβληθεί οριστικά (παρά το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί), χωρίς ευθύνη των μελετητών, καθώς με την αριθ. 309/25.11.2024 απόφαση ΔΕ εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης για επιπλέον εργασίες που εκτελεί ο μελετητής προκειμένου να υλοποιηθεί η μελέτη, ωστόσο δεν έχει ακόμα υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 6<sup>ης</sup> παράτασης του οριστικού χρόνου της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ»,

σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, έως την 30.12.2024, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω σκεπτικό, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθ. 95/28.11.2024, γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση 6ης παράτασης του οριστικού χρόνου της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά - Τσαίρ», σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, έως την 30.12.2024, για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 261/2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου - Βλαδίκη Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα.
<b>Ακριβές απόσπασμα Έδρα 13.12.2024</b>	Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	
<b>ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ</b>	

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά